

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO TOTAL

	SERVIÇOS	valor sem BDI	valor com BDI	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
					SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.919,88	R\$ 31.083,88	6,5%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 15.911,06	R\$ 20.676,42	4,4%			20%	20%	80%	100%		100%
3	ALVENARIA	R\$ 16.915,68	R\$ 21.981,93	4,6%					50%	50%		50%
4	ESTRUTURA	R\$ 13.814,66	R\$ 17.952,15	3,8%					100%	100%		100%
5	TELHADO	R\$ 40.111,15	R\$ 52.124,44	11,0%							50%	50%
6	REVESTIMENTO	R\$ 14.862,19	R\$ 19.313,42	4,1%								
7	ESQUADRIAS	R\$ 30.553,46	R\$ 39.704,22	8,4%								
8	PISOS	R\$ 89.035,67	R\$ 115.701,85	24,4%					5%	5%		5%
9	SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 1.797,65	R\$ 2.336,05	0,5%								
10	PINTURA	R\$ 65.537,66	R\$ 85.166,19	17,9%								
11	COLOCAÇÃO DE BANCADAS	R\$ 1.469,29	R\$ 1.909,34	0,4%								
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 759,46	R\$ 986,92	0,2%								
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 8.000,00	R\$ 10.396,00	2,2%								
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 35.000,00	R\$ 45.482,50	9,6%								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.889,68	R\$ 10.252,64	2,2%					20%	20%		20%
	TOTAL	R\$ 365.577,49	R\$ 475.067,95	100,0%	3,3%	3,3%	4,1%	7,4%	11,2%	18,6%	5,5%	24,1%
					R\$ 15.541,94	R\$ 15.541,94	R\$ 19.677,23	R\$ 35.219,17	R\$ 53.319,87	R\$ 88.539,04	R\$ 26.062,22	R\$ 114.601,26

Jaqueline Maria de Figueiredo Rodrigues-Eng. Civil CREA 42814/D

26/07/2016

				5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
SERVIÇOS	valor sem BDI	valor com BDI	%	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.919,88	R\$ 31.083,88	6,5%		100%		100%		100%		100%
2 FUNDAÇÃO	R\$ 15.911,06	R\$ 20.676,42	4,4%		100%		100%		100%		100%
3 ALVENARIA	R\$ 16.915,68	R\$ 21.981,93	4,6%		50%		50%		50%	50%	100%
4 ESTRUTURA	R\$ 13.814,66	R\$ 17.952,15	3,8%		100%		100%		100%		100%
5 TELHADO	R\$ 40.111,15	R\$ 52.124,44	11,0%	50%	100%		100%		100%		100%
6 REVESTIMENTO	R\$ 14.862,19	R\$ 19.313,42	4,1%	30%	30%	70%	100%		100%		100%
7 ESQUADRIAS	R\$ 30.553,46	R\$ 39.704,22	8,4%					100%	100%		100%
8 PISOS	R\$ 89.035,67	R\$ 115.701,85	24,4%		5%		5%	45%	50%	50%	100%
9 SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 1.797,65	R\$ 2.336,05	0,5%							100%	100%
10 PINTURA	R\$ 65.537,66	R\$ 85.166,19	17,9%							30%	30%
11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS	R\$ 1.469,29	R\$ 1.909,34	0,4%			100%	100%		100%		100%
12 LOUÇAS E METAIS	R\$ 759,46	R\$ 986,92	0,2%								
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 8.000,00	R\$ 10.396,00	2,2%			100%	100%		100%		100%
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 35.000,00	R\$ 45.482,50	9,6%	30%	30%		30%		30%		30%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.889,68	R\$ 10.252,64	2,2%		20%		20%		20%		20%
TOTAL	R\$ 365.577,49	R\$ 475.067,95	100,0%	9,6%	33,7%	5,4%	39,1%	19,3%	58,5%	20,4%	78,8%
				R\$ 45.500,99	R\$ 160.102,25	R\$ 25.824,73	R\$ 185.926,99	R\$ 91.770,06	R\$ 277.697,04	R\$ 96.727,79	R\$ 374.424,84

Jaqueline Maria de Figueiredo Rodrigues-Eng. Civil CREA 42814/D

26/07/2016

					9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12 º MÊS	
SERVIÇOS	valor sem BDI	valor com BDI	%		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.919,88	R\$ 31.083,88	6,5%			100%		100%		100%		100%
2 FUNDAÇÃO	R\$ 15.911,06	R\$ 20.676,42	4,4%			100%		100%		100%		100%
3 ALVENARIA	R\$ 16.915,68	R\$ 21.981,93	4,6%			100%		100%		100%		100%
4 ESTRUTURA	R\$ 13.814,66	R\$ 17.952,15	3,8%			100%		100%		100%		100%
5 TELHADO	R\$ 40.111,15	R\$ 52.124,44	11,0%			100%		100%		100%		100%
6 REVESTIMENTO	R\$ 14.862,19	R\$ 19.313,42	4,1%			100%		100%		100%		100%
7 ESQUADRIAS	R\$ 30.553,46	R\$ 39.704,22	8,4%			100%		100%		100%		100%
8 PISOS	R\$ 89.035,67	R\$ 115.701,85	24,4%			100%		100%		100%		100%
9 SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 1.797,65	R\$ 2.336,05	0,5%			100%		100%		100%		100%
10 PINTURA	R\$ 65.537,66	R\$ 85.166,19	17,9%		20%	50%	30%	80%	20%	100%		100%
11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS	R\$ 1.469,29	R\$ 1.909,34	0,4%			100%		100%		100%		100%
12 LOUÇAS E METAIS	R\$ 759,46	R\$ 986,92	0,2%				100%	100%		100%		100%
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 8.000,00	R\$ 10.396,00	2,2%			100%		100%		100%		100%
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 35.000,00	R\$ 45.482,50	9,6%			30%		30%	50%	80%	20%	100%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.889,68	R\$ 10.252,64	2,2%			20%		20%	80%	100%		100%
TOTAL	R\$ 365.577,49	R\$ 475.067,95	100,0%		3,6%	82,4%	5,6%	88,0%	10,1%	98,1%	1,9%	100,0%
					R\$ 17.033,24	R\$ 391.458,07	R\$ 26.536,78	R\$ 417.994,85	R\$ 47.976,60	R\$ 465.971,45	R\$ 9.096,50	R\$ 475.067,95

Jaqueline Maria de Figueiredo Rodrigues-Eng. Civil CREA 42814/D

26/07/2016